



**InfraGO**

# Informationsgespräch ABS 46/2

Grenze D/NL – Emmerich – Oberhausen  
Anstehende Streckensperrungen

24.04.2024 | Duisburg



Kofinanziert von der Fazilität  
„Connecting Europe“ der Europäischen Union

- 1. Projektvorstellung**
2. Planungsstand des dreigleisigen Ausbaus
3. Sachstandsbericht zur Realisierung des Projektes
4. Übersicht Sperrpausen
5. Das Hochleistungsnetz "Korridor 2025"



# Projektvorstellung

## Eckdaten und Einordnung in den europäischen Kontext



### Erneuerung der Leit- und Sicherungstechnik:

- Neubau eines elektronischen Stellwerks
- Ausrüstung mit Zugsicherungssystem ETCS


### Projektziele, Eckdaten:

- Kapazitätserweiterung auf einer der bedeutendsten europäischen Güterverkehrsachsen: Rotterdam-Köln-Basel-Mailand-Genua
- dreigleisiger Ausbau auf 73 km Länge für bessere Betriebsqualität
- Anpassung von 12 der 15 Verkehrsstationen an der Strecke
- Errichtung bzw. Anpassung von mehr als 80 Brückenbauwerken
- Neubau von insgesamt 77 km Lärmschutzwänden
- Beseitigung von 55 Bahnübergängen

1. Projektvorstellung
- 2. Planungsstand des dreigleisigen Ausbaus**
3. Sachstandsbericht zur Realisierung des Projektes
4. Übersicht Sperrpausen
5. Das Hochleistungsnetz "Korridor 2025"


# Stand der Planung

## Stand Planfeststellungsverfahren




### PFB erwartet ab 2024

- PFA 2.3 Mehrhoog
- PFA 3.2 Rees
- PFA 3.3 Emmerich-Praest
- PFA 3.4 Emmerich
- PFA 3.5 Emmerich-Elten



1. Projektvorstellung
2. Planungsstand des dreigleisigen Ausbaus
- 3. Sachstandsbericht zur Realisierung des Projektes**
4. Übersicht Sperrpausen
5. Das Hochleistungsnetz "Korridor 2025"

# Stand der Ausschreibung



## Bauabschnitt 4a/5a (PFA 2.3+3.3)

- BA 4a Erst. PÄ-unterlagen + Lph. 6, 7**
- Ausschreibung vsl. Q1/2023 ✓
  - Vergabe (OLA+PÄ-U) vsl. Q3/2023 ✓
- BA 4a Wiederholung Lph 6, 7**
- Ausschreibung vsl. Q1/2024
  - Vergabe vsl. Q3/2024
- BA 4a SÜ Kikenheckweg**
- Ausschreibung vsl. Q3/2024
  - Vergabe vsl. Q1/2025
- BA 5a Erst. PÄ-unterlagen + Lph. 6, 7**
- Ausschreibung vsl. Q4/2024
  - Vergabe vsl. Q2/2025

## Bauabschnitt 3 (PFA 2.1+2.2)

- EÜ Kurt-Kräcker-Straße**
- Ausschreibung vsl. Q1/2024 ✓
  - Vergabe vsl. Q2/2024
  - Baubeginn vsl. Q4/2024
- EÜ Bf Wesel, EÜ Wesel (inkl. SSW) &**
- Betontrog 1**
- Ausschreibung vsl. Q2/2024
  - Vergabe vsl. Q4/2024
  - Baubeginn vsl. Q1/2025
- 50 Hz/EEA (WHZ Südkopf Bahnhof)**
- Wesel, Gleisfeldbeleuchtung**
- Ausschreibung vsl. Q2/2024
  - Vergabe vsl. Q3/2024
  - Baubeginn vsl. Q4/2024

## Oberleitungsanlage Hebung BZ2

- Ausschreibung vsl. Q4/2023 ✓
  - Vergabe vsl. Q1/2024 ✓
  - Baubeginn vsl. Q4/2024
- Hebungsbereich (inkl. Hp F'feld)**
- Ausschreibung vsl. Q3/2023 ✓
  - Vergabe vsl. Q1/2024 ✓
  - Baubeginn vsl. Q4/2024

## Prov. Bahnhof Friedrichsfeld

- Ausschreibung vsl. Q3/2023 ✓
- Vergabe vsl. Q4/2023 ✓
- Baubeginn vsl. Q2/2024



## Bauabschnitt 1b (PFA 1.2)

- FWL – Kn. Ob.**
- Ausschreibung vsl. Q2/2024
  - Vergabe vsl. Q3/2024
  - Baubeginn vsl. Q4/2024
- KIB 2 – Weistraße**
- Ausschreibung vsl. Q2/2024
  - Vergabe vsl. Q3/2024
  - Baubeginn vsl. Q1/2025
- KIB 3 – Sternstraße**
- Ausschreibung vsl. Q2/2024
  - Vergabe vsl. Q3/2024
  - Baubeginn vsl. Q1/2025
- Umbau Oberleitungsanlage 1**
- Ausschreibung vsl. Q2/2024
  - Vergabe vsl. Q3/2024
  - Baubeginn vsl. Q4/2024



# Stand der Realisierung

## Laufende Baumaßnahmen im BA 1a (Oberhausen)




Bereits erstellte  
Baustraße oder  
Baustelleneinrich-  
tungsfläche

Ausbau Strecke			
Baukosten: (aktuelle Freigabesumme)	~ 105 Mio. €	Erdarbeiten für Lückenschluss SÜ RoRo:	Herstellung Schalung und Einbringen Setzungsplatten Anprallschutz BAB 42
Baubeginn:	10/2019 ✓		Fortführen der Bohrpfeilarbeiten an der STW 57 nach Herstellung S/W-Bereich:
Bauende:	vsI. Q4/2024		
			



# Stand der Realisierung

## Laufende Baumaßnahmen im 1b



Bereits erstellte  
Baustraße oder  
Baustelleneinrich-  
tungsfläche

Verschluss von Bunkern an der Eichenstraße und auf dem Gelände der ehem. Zeche Sterkrade

